

令和5年度丸森町復旧・復興計画実施計画書【基本施策別】について（説明資料）

1 実施計画書とは

実施計画の位置づけ	復旧・復興計画に掲げる復旧・復興の「基本施策」や「復旧・復興重点プロジェクト」を迅速かつ効果的に実施していくために、施策ごとに成果（指標）、主な取組内容、期間等をまとめたものです。（総合計画との関係は、実施計画書P2のイメージ図のとおり）
------------------	---

本計画の体系	基本施策に連なる施策ごとに、主な取組や各種事業を体系的に整理しています。
---------------	--------------------------------------

「3. 成果（指標）」とは

各施策の成果を把握するため、施策ごとにその指標と目標値（令和6年度）を設定しています。

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
応急仮設住宅からの再建割合（%）【復興対策室】	-	30	50	60	100	
		26.5	51.3	74.4	-	
災害公営住宅整備・町営住宅再建の事業進捗率（%）【建設課】	-	0	12.5	77.5	100	
		0	0	58.8	-	

「6. 復旧・復興期間の取組予定」における『対応実計No.』とは

復旧・復興期間の取組予定には、取組（具体的な手法）ごとの実施期間と「7. 事業計画」に掲載した事業のうち、対応する事業のNo.（対応実計No.）を記載しています。

主な取組（目）	具体的な手法等	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
1 応急仮設住宅団地内の住環境整備	応急仮設住宅の維持管理	428	→	→	→	→		
	応急仮設団地内の自治組織の立上げ・支援	No.137に包含	→	→	→	→		
2 災害公営住宅整備	災害公営住宅整備 整備戸数：最大50戸	427	→	→	→	→		

「7. 事業計画」

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		428	応急仮設住宅供与事業	応急仮設住宅の維持管理	建設課	5,320	5,102	4,764	5,628	0	20,814
						5,228	5,094	4,613	0	0	14,935
2	① ②	427	災害公営住宅整備管理事業	令和元年東日本台風災害により被災した町民の生活の早期再建並びに仮設住宅（みなし含む）の解消を図る。 整備戸数50戸（木造平屋14戸、RC造5階建36戸） 建設地：神明北地区	建設課	0	320,750	675,056	1,477,362	2,400	2,475,568
						15,451	36,394	802,492	0	0	854,337

留意事項	<p>○「7. 事業計画」は、第五次丸森町総合計画実施計画書から復旧・復興に関わる事業を抜粋して掲載しております。</p> <p>○複数の取組にまたがる事業は、代表的な「施策」の方に事業費等をまとめて掲載しております。</p> <p>○令和5年度の事業費（見込み）は、総合計画実施計画書と同様に、令和5年度当初予算額のみを記載しております。</p> <p>○事業実績額については、前年度の繰越額がある事業の場合、繰越明許額と事故繰越額を含んだ額を記載しております。</p>
-------------	--

2 実施計画書の体系

<p>計画の体系（参考資料1参照）</p> <p>丸森町復旧・復興計画の復興ビジョン「共に立ち上がろう 次代につなぐ新たな丸森づくり」を実現するため、3つの基本施策に掲げた事業を実施</p>

基本施策1：安らぎのある暮らしの再建
<p>施策：被災者の生活環境の確保 ほか8つの施策</p> <p>事業：施策実現のため、52事業を実施</p> <p>進捗状況：成果（指標）の達成率で確認（参考資料2参照）</p>

基本施策2：災害に強く魅力あふれるまちの創造
<p>施策：防災体制の強化 ほか7つの施策</p> <p>事業：施策実現のため、27事業を実施</p> <p>進捗状況：成果（指標）の達成率で確認（参考資料2参照）</p>

基本施策3：活気あふれる産業・なりわいの再建
<p>施策：魅力ある農業の再興 ほか6つの施策</p> <p>事業：施策実現のため、54事業を実施</p> <p>進捗状況：成果（指標）の達成率で確認（参考資料2参照）</p>

復旧・復興重点プロジェクト
<p>（復旧・復興をけん引する、重要で各施策を横断的に実施するもの）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 町産材を活用した災害公営住宅・町営住宅再建プロジェクト 2. 安全・安心の拠点形成プロジェクト 3. 「儲ける農業」創造プロジェクト

3 令和5年度実施計画書作成にあたって更新箇所

<ol style="list-style-type: none"> ①成果（指標）毎の実績値・目標値の更新 ②前年度の評価、本年度の主な取組の更新 ③復旧・復興期間の取組予定の一部修正 ④事業計画の前年度実績額と本年度事業見込額の更新
--

4 令和4年度実施計画書 各指標達成状況

基本施策名・指標区分	令和3年度		令和4年度		前年度比較
1 安らぎのある暮らしの再建	指標数	23	指標数	23	
①事業が完了した指標	6		6		±0
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	5		8		+3
③年度目標を下回った指標	11		8		-3
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	1		1		±0
目標達成率(①+②/指標数)	47.8%		60.9%		+13.1 p t
2 災害に強く魅力あふれるまちの創造	指標数	27	指標数	27	
①事業が完了した指標	2		10		+8
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	10		6		-4
③年度目標を下回った指標	9		6		-3
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	6		5		-1
目標達成率(①+②/指標数)	44.4%		59.3%		+14.9 p t
3 活気あふれる産業・なりわいの再建	指標数	15	指標数	15	
①事業が完了した指標	2		2		±0
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	4		4		±0
③年度目標を下回った指標	9		9		±0
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	0		0		±0
目標達成率(①+②/指標数)	40.0%		40.0%		±0 p t
令和4年度指標別集計	指標数合計	65	指標数合計	65	
①事業が完了した指標	10		18		+8
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	19		18		-1
③年度目標を下回った指標	29		23		-6
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	7		6		-1
目標達成率(①+②/指標数)	44.6%		55.4%		+10.8 p t

5 令和5年度実施計画書の主な事業内容

実施計画全体	○基本施策数3、施策数24、取組数55、事業数133 ○復旧・復興期間(5年間)の総事業費見込額437億50万円 令和5年度事業費見込額 49億4,290万円
基本施策1 「安らぎのある暮らしの再建」 (P8~P23)	○施策数9、取組数22、事業数52 ○令和5年度事業費見込額21億4,303万円 (1)被災者の生活環境の確保(4事業、事業費2,190万円) 【指標】「生活再建が完了した被災者の割合」 【主な取組】「各種相談、見守り活動の実施」 (2)安心して暮らすことのできる住まいの再建 (10事業、事業費16億5,609万円) 【指標】「応急仮設住宅からの再建割合」 「災害公営住宅整備及び復旧事業進捗率」 【主な取組】「災害公営住宅整備」「住宅再建支援」など
基本施策2 「災害に強く魅力あふれるまちの創造」 (P24~P36)	○施策数8、取組数11、事業数27 ○令和5年度事業費見込額23億3,196万円 (1)防災体制の強化(14事業、事業費9,232万円) 【指標】「災害対応・避難所運営訓練実施回数」 「安心・安全メール登録件数」など 【主な取組】「防災体制の強化」 (6)内水氾濫を防ぐための強化対策(1事業、 事業費22億3,600万円) 【指標】「雨水ポンプ場の整備事業進捗率(%)、 雨水排水直接放流管の整備事業進捗率(%)」 【主な取組】「内水氾濫対策」
基本施策3 「活気あふれる産業・なりわいの再建」 (P37~P49)	○施策数7、取組数22、事業数54 ○令和5年度事業費見込額4億6,791万円 (1)魅力ある農業の再興(27事業、事業費2億4,755万円) 【指標】「農地・農業用施設の復旧事業進捗率(県・町)」 「農業産出額」 【主な取組】「農地・農業用施設の復旧」 「農業・農村の担い手育成」 「農業生産性の向上」など (6)雇用の維持・創出(2事業、事業費9,594万円) 【指標】「新工場操業数」 【主な取組】「新たな企業誘致の推進」