

令和4年度丸森町復旧・復興計画実施計画書 各指標達成状況

基本施策名・指標区分	令和3年度		令和4年度		前年度比較
1 安らぎのある暮らしの再建	指標数	23	指標数	23	
①事業が完了した指標	6		6		±0
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	5		8		+3
③年度目標を下回った指標	11		8		-3
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	1		1		±0
目標達成率(①+②/指標数)	47.8%		60.9%		+13.1pt
2 災害に強く魅力あふれるまちの創造	指標数	27	指標数	27	
①事業が完了した指標	2		10		+8
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	10		6		-4
③年度目標を下回った指標	9		6		-3
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	6		5		-1
目標達成率(①+②/指標数)	44.4%		59.3%		+14.9pt
3 活気あふれる産業・なりわいの再建	指標数	15	指標数	15	
①事業が完了した指標	2		2		±0
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	4		4		±0
③年度目標を下回った指標	9		9		±0
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	0		0		±0
目標達成率(①+②/指標数)	40.0%		40.0%		±0pt
令和4年度指標別集計	指標数合計	65	指標数合計	65	
①事業が完了した指標	10		18		+8
②年度目標を上回った指標 (同数の指標含む)	19		18		-1
③年度目標を下回った指標	29		23		-6
④目標と実績の比較が不明確、 又は目標等の設定が困難	7		6		-1
目標達成率(①+②/指標数)	44.6%		55.4%		+10.8pt

基本施策(章)	各施策名(項)	指標(単位)	最終目標値(R6)	R3(実績値)	R4(目標値)	R4(実績値)	目標達成率	R5(目標値)
1 安らぎのある暮らしの再建	(1) 被災者の生活環境の確保	生活再建が完了した被災者(被災者台帳における支援対象者)の割合(%)	令和4年度	58.8	70.0	70.5	100.7%	90.0
	(2) 安心して暮らすことのできる住まいの再建	応急仮設住宅等からの再建割合(%)	100 令和5年度完了予定	51.3	60.0	74.4	124.0%	100.0
		災害公営住宅整備・町営住宅再建の事業進捗率(%)	100 令和5年度完了	0	77.5	58.8	75.9%	100.0
	(3) 地域コミュニティの活性化	地区別計画事業に対する参加者(人/年)	28,500	14,747	15,000	19,723	131.5%	20,000
		まちづくり活動団体数 ※NPO団体を含む(団体)	15	8	9	8	88.9%	11
		住民集会施設の復旧件数(件)	3 令和2年度完了				令和2年度完了	
		仮設住宅団地内でのコミュニティづくり活動実施件数(件/年)	100	335	260	280	107.7%	90
	(4) 保健・医療・福祉の充実	丸森病院の復旧事業進捗率(%)	100 令和2年度完了				令和2年度完了	
		丸森病院の地域包括ケア病床利用率(%)	70.0	69.7	70.0	65.5	93.6%	70.0
		保育所(こども園)定員充足率(%)	100	98	100	98	98.0%	100
	(5) 被災者及び児童・生徒の心と身体のケア	小・中学校児童生徒に係るスクールカウンセラー相談件数(件)	188	354	300	438	68.5%	300
		精神的不安傾向のある被災者の割合(%)	5.0	6.3	5.0	4.9	102.0%	5.0
	(6) 被災した学校教育施設などの復旧	学校施設の復旧事業進捗率(%)	100 令和2年度完了				令和2年度完了	
		学校防災マニュアルの大雨による災害部分の見直し・公表	公表	一部整備	一部整備	一部整備	評価困難	一部公表
		学校防災訓練(地震・台風等を想定)の実施回数(回/年)	3	3	3	4	133.3%	3
	(7) 公共交通機関の早期復旧	阿武隈急行の運行本数(本/日)	46 令和2年度完了				令和2年度完了	
		阿武隈急行線利用者数(千人/年)	160	134	179	136	76.0%	150
		バス等公共交通利用者数(阿武隈急行線除く)(人/年)	50,000	40,035	70,000	37,184	53.1%	40,000
	(8) 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実	各種講座の参加者数(人/年)	730	253	500	807	161.4%	730
		各種研修の参加者数(人/年)	475	175	475	391	82.3%	475
		広域スポーツ大会参加者数(人/年)	800	225	300	584	194.7%	800
(9) 災害廃棄物・堆積土砂の早期処理	被災家屋等の公費・自費解体件数(件)	280 令和2年度完了				令和2年度完了		
	民有地内堆積土砂の撤去件数(件)	212 令和2年度完了				令和2年度完了		

既に完了
目標達成
目標未達
評価困難

基本施策(章)	各施策名(項)	指標(単位)	最終目標値(R6)	R3(実績値)	R4(目標値)	R4(実績値)	目標達成率	R5(目標値)
2 災害に強く魅力あふれるまちの創造	(1) 防災体制の強化	災害対応・避難所運営マニュアルの整備	令和4年度	整備完了			令和3年度完了	
		災害対応・避難所運営訓練実施回数(回/年)	2	1	1	2	200.0%	2
		安心・安全メール登録件数(件)	4,950	3,702	5,000	3,156	63.1%	5,000
		災害対応時における各種協定締結数(協定数)	44	39	40	42	105.0%	44
		福祉避難所協定締結施設数(箇所)	5	1	2	2	100.0%	5
	(2) 自助・共助を育む防災教育と人材の育成	地区防災計画策定(地区防災マップ作成)率(%)	100 令和5年度完了予定	0	100	62	62.0%	100
		特別養護老人ホーム等の避難確保計画策定(施設)	9 令和3年度完了	9			令和3年度完了	
		自主防災組織の結成率(%)	100	98	100	98	98.0%	100
		出前講座開催件数(回/年)	20	2	30	13	43.3%	20
	(3) 上下水道などのライフライン復旧	上水道の復旧事業進捗率(%)	100 令和3年度完了	100			令和3年度完了	
		下水道の復旧事業進捗率(%)	100 令和2年度完了				令和2年度完了	
		(再掲) 防災時における各種協定締結数(協定数)	44	39	40	42	105.0%	44
	(4) 道路・橋梁等の復旧・機能強化	国道349号の復旧事業進捗率(%)	100 令和2年度完了				令和2年度完了	
		国道349号別線整備の事業進捗率(%)	令和6年度以降	-	-	0	評価困難	-
		宮城県が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)	100 令和4年度完了	61	100	100	100.0% ※令和4年度完了	-
		町が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)	100 令和5年度完了予定	28	70	68	97.1%	100
	(5) 河川の復旧・被害を繰り返さないための治水	国が実施する河川の復旧事業進捗率(%)	100	22	-	55	評価困難	-
		宮城県が実施する河川の復旧事業進捗率(%)	100 令和3年度完了				令和3年度完了	
		町が実施する河川の復旧事業進捗率(%)	100 令和5年度完了予定	40	70	84	120.0%	100
		国が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%) ※事業箇所数の増により、進捗率の減少発生	100 令和6年度完了予定	35	-	18	評価困難	-
		宮城県が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%)	100 令和5年度完了予定	0	-	73	評価困難	100
	(6) 内水氾濫を防ぐための対策強化	雨水ポンプ場の復旧事業進捗率(%)	100 令和3年度完了	100			令和3年度完了	
		雨水ポンプ場の整備事業進捗率(%)	100 令和6年度完了予定	3	20	30	150.0%	100
		雨水排水直接放流管の整備事業進捗率(%)	100 令和6年度完了予定	3	10	10	100.0%	60
	(7) 治山による安全・安心の確保	国が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)	100 令和5年度完了予定	93	-	93	評価困難	
		宮城県が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)	100 令和3年度完了	100			令和3年度完了	
		町が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)	100 令和3年度完了	100			令和3年度完了	
	(8) 犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承	「鎮魂の日」式典の参加者数(人/年)	3 200	80	85	73	85.9%	85

既に完了
目標達成
目標未達
評価困難

基本施策(章)	各施策名(項)	指標(単位)	最終目標値(R6)	R3(実績値)	R4(目標値)	R4(実績値)	目標達成率	R5(目標値)
3 活気あふれる産業・なりわいの再建	(1) 魅力ある農業の再興	宮城県が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)	令和4年度	58	100	90	90.0%	100
		町が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)	100 令和5年度完了予定	6	60	40	66.7%	100
		農業産出額(千万円)	500	510	500	486	97.2%	500
	(2) 競争力ある畜産業の創造	乳用牛(搾乳牛)飼養頭数(頭)	1,400	1,102	1,300	1,089	83.8%	1,300
		肉用牛(繁殖牛)飼養頭数(頭)	400	375	370	358	96.8%	370
	(3) 活力ある林業の再生	林道の復旧事業進捗率(%)	100 令和5年度完了予定	9	80	92	115.0%	100
		森林総合整備振興事業による造林面積(ha)	72	33	72	26	36.1%	72
	(4) 活気あふれる商工業の再建	グループ補助金の執行率(%)	100 令和2年度完了	100			令和2年度完了	
		町商工会会員数(人)	361	316	357	324	90.8%	356
		中心市街地活性化拠点施設利用者数(人/年)	120,000	107,340	110,000	110,286	100.3%	115,000
	(5) 国内外からの観光客の誘致	観光施設の復旧事業進捗率(%)	100 令和2年度完了				令和2年度完了	
		観光交流人口(千人/年)	600	394	400	520	130.0%	560
	(6) 雇用の維持・創出	新工場操業数(工場)※平成27年度からの累計	10	4	6	5	83.3%	6
	(7) 新たな産業の創出	起業者数(人)	6	3	6	4	66.7%	6
地域資源を活用した商品開発支援件数(件/年)		8	5	5	7	140.0%	5	

既に完了
目標達成
目標未達
評価困難