

丸森町復旧・復興計画実施計画書の分野別目標達成状況(R5年度末実績)

基本 施策名	各施策名	指標	①復旧	②復興	③その他	R5目標	R5実績	達成度	評価	備考	
1 安らぎのある暮らしの再建	(1)被災者の生活環境の確保	生活再建が完了した被災者の割合(%)		○		90.0	91.5	101.7%	AAA:完了	R5事業終了(完了)	
	(2)安心して暮らすことのできる住まいの再建	応急仮設住宅からの再建割合(%)		○		100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
		災害公営住宅整備・町営住宅再建の事業進捗率(%)		○		100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
	(3)地域コミュニティの活性化	地区別計画事業に対する参加者(人/年)			○		20,000	24,502	122.5%	A:90~100%	
		まちづくり活動団体数※NPO団体を含む(団体)				○	11	8	72.7%	B:70~89%	
		住民集会施設の復旧件数(件)		○			3	3	100.0%	AAA:完了	R2完了
		仮設住宅団地内でのコミュニティづくり活動実施件数(件/年)			○		90	57	63.3%	AAA:完了	R5事業終了(完了)
	(4)保健・医療・福祉の充実	丸森病院の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了
		丸森病院の地域包括ケア病床利用率(%)				○	70.0	64.3	91.9%	A:90~100%	
		保育所(こども園)定員充足率(%)				○	100	100	100.0%	A:90~100%	
	(5)被災者及び児童・生徒の心と身体のケア	小・中学校児童生徒に係るスクールカウンセラー相談件数(件)				○	300	578	192.7%	A:90~100%	
		精神的不安傾向がある被災者の割合(%)			○		5.0	2.4	208.3%	A:90~100%	
	(6)被災した学校教育施設などの復旧	学校施設の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了
		学校防災マニュアルの大雨による災害部分の見直し・公表			○		一部公表	一部整備	#VALUE!	—	評価不可
		学校防災訓練(地震・台風等を想定)の実施回数(回/年)			○		3	5	166.7%	A:90~100%	
	(7)公共交通機関の早期復旧	阿武隈急行の運行本数(本/日)		○			46	46	100.0%	AAA:完了	R2完了
		阿武隈急行線利用者数(千人/年)			○		150	183	122.0%	A:90~100%	
		バス等公共交通利用者数(阿武隈急行線除く)(人/年)			○		40,000	38,096	95.2%	A:90~100%	
(8)生涯学習・文化・スポーツ活動の充実	各種講座の参加者数(人/年)				○	730	1,322	181.1%	A:90~100%		
	各種研修の参加者数(人/年)				○	475	329	69.3%	C:50~69%		
	広域スポーツ大会参加者数(人/年)				○	800	734	91.8%	A:90~100%		
(9)災害廃棄物・堆積土砂の早期処理	被災家屋の公費・自費解体件数(件)		○			280	280	100.0%	AAA:完了	R2完了	
	民有地内堆積土砂の撤去件数(件)		○			212	212	100.0%	AAA:完了	R2完了	
2 災害に強く魅力あふれるまちの創造	(1)防災体制の強化	災害対応・避難所運営マニュアルの整備		○		整備完了	整備完了	#VALUE!	AAA:完了	R3完了	
		災害対応・避難所運営訓練実施回数(回/年)			○		2	2	100.0%	A:90~100%	
		安心・安全メール登録件数(件)				○	5,000	3,300	66.0%	C:50~69%	
		災害対応時における各種協定締結数(協定数)			○		45	45	100.0%	A:90~100%	
		福祉避難所協定締結施設数(箇所)			○		5	5	100.0%	A:90~100%	
	(2)自助・共助を育む防災教育と人材の育成	地区防災計画策定(地区防災マップ作成)率(%)				○	100	62	62.0%	C:50~69%	
		特別養護老人ホーム等の避難計画策定数(施設)			○		9	9	100.0%	AAA:完了	R3完了
		自主防災組織の結成率(%)			○		100	98	98.0%	A:90~100%	
		出前講座開催件数(回/年)				○	20	14	70.0%	B:70~89%	
	(3)上下水道などのライフライン復旧	上水道の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了
		下水道の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了
		(再掲)災害対応時における各種協定締結数(協定数)					—	—	#VALUE!	—	再掲の為カウントしない
	(4)道路・橋梁等の復旧・機能強化	国道349号の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了
		国道349号別線整備の事業進捗率(%)			○		—	※83	#VALUE!	—	評価不可※着工率
		宮城県が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R4完了
	(5)河川の復旧・被害を繰り返さないための治水	町が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)		○			100	95	95.0%	A:90~100%	R6まで延長
		国が実施する河川の復旧事業進捗率(%)		○			—	55	#VALUE!	—	評価不可
		宮城県が実施する河川の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了
町が実施する河川の復旧事業進捗率(%)			○			100	97	97.0%	A:90~100%	R6まで延長	
国が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%)				○		—	24	#VALUE!	—	評価不可	
(6)内水氾濫を防ぐための対策強化	宮城県が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%)			○		100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
	雨水ポンプ場の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了	
	雨水ポンプ場の整備事業進捗率(%)			○		100	82	82.0%	B:70~89%	R6まで延長	
(7)治山による安全・安心の確保	雨水排水直接放流管の整備事業進捗率(%)			○		60	26	43.3%	D:30~49%	R7まで延長	
	国が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
	宮城県が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了	
(8)犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承	町が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了	
	「鎮魂の日」式典の参加者数(人/年)			○		85	71	83.5%	B:70~89%		
3 活気あふれる産業・なりわいの再建	(1)魅力ある農業の再興	宮城県が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)		○		100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
		町が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)		○		100	81	81.0%	B:70~89%	R6まで延長	
		農業産出額(千万円)			○		500	482	96.4%	A:90~100%	
	(2)競争力ある畜産の創造	乳用牛(搾乳牛)飼養頭数(頭)			○		1,300	1,007	77.5%	B:70~89%	
		肉用牛(繁殖牛)飼養頭数(頭)			○		370	297	80.3%	B:70~89%	
	(3)活力ある林業の再生	林道の復旧事業進捗率(%)		○			100	99	99.0%	A:90~100%	R6まで延長
		森林総合整備振興事業による造林面積(ha)				○	72	17	23.6%	E:0~29%	
	(4)活気あふれる商工業の再建	グループ補助金の執行率(%)			○		100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了
		町商工会会員数(人)			○		356	323	90.7%	A:90~100%	
		中心市街地活性化拠点施設利用者数(人/年)			○		115,000	112,812	98.1%	A:90~100%	
	(5)国内外からの観光客の誘致	観光施設の復旧事業進捗率(%)		○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了
		観光交流人口(千人/年)			○		560	560	100.0%	A:90~100%	
(6)雇用の維持・創出	新工場操業数(工場)※H27年度からの累計			○		6	5	83.3%	B:70~89%		
	起業家数(人)				○	6	3	50.0%	C:50~69%		
(7)新たな産業の創出	地域資源を活用した商品開発支援件数(件/年)				○	8	1	12.5%	E:0~29%		

	①復旧	②復興	③その他	①+②	①+②+③	評価
各分野の指標数	23	27	15	50	65	AAA:完了
完了した指標数	18	7	0	25	25	A:90~100%
評価A以上(達成度90%以上)の指標数	3	13	5	16	21	C:50~69%
評価B以下(達成度89%以下)の指標数	1	4	10	5	15	D:30~49%
評価不可(主に国・県の事業)の指標数	1	3	0	4	4	E:0~29%
各分野の評価A以上の割合	95.5%	83.3%	33.3%	89.1%	75.4%	—
	+5.0	+0.7	-13.4	+2.7	-0.9	

丸森町復旧・復興計画実施計画書の分野別目標達成状況(R5年度末実績_復旧分野)

基本 施策名	各施策名	指標	①復旧	②復興	③その他	R5目標	R5実績	達成度	評価	備考	
つぎ の あ る 暮 ら し の ま ち	(2)安心して暮らすことのできる住まい	災害公営住宅整備・町営住宅再建の事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
	(3)地域コミュニティの活性化	住民集会施設の復旧件数(件)	○			3	3	100.0%	AAA:完了	R2完了	
	(4)保健・医療・福祉の充実	丸森病院の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了	
	(6)被災した学校教育施設などの復旧	学校施設の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了	
	(7)公共交通機関の早期復旧	阿武隈急行の運行本数(本/日)	○			46	46	100.0%	AAA:完了	R2完了	
	(9)災害廃棄物・堆積土砂の早期処理	被災家屋の公費・自費解体件数(件)	○			280	280	100.0%	AAA:完了	R2完了	
		民有地内堆積土砂の撤去件数(件)	○			212	212	100.0%	AAA:完了	R2完了	
	害に 強く 魅力 あふ れる まち	(3)上下水道などのライフライン復旧	上水道の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了
			下水道の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了
(4)道路・橋梁等の復旧・機能強化		国道349号の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了	
		宮城県が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R4完了	
		町が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)	○			100	95	95.0%	A:90~100%	R6まで延長	
(5)河川の復旧・被害を繰り返さないための治水		国が実施する河川の復旧事業進捗率(%)	○			-	55	#VALUE!	-	評価不可	
		宮城県が実施する河川の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了	
		町が実施する河川の復旧事業進捗率(%)	○			100	97	97.0%	A:90~100%	R6まで延長	
(6)内水氾濫を防ぐための対策強化		雨水ポンプ場の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了	
(7)治山による安全・安心の確保		国が実施する山地災害箇所への復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
	宮城県が実施する山地災害箇所への復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了		
	町が実施する山地災害箇所への復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R3完了		
…… …… …… …… ……	(1)魅力ある農業の再興	宮城県が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
		町が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)	○			100	81	81.0%	B:70~89%	R6まで延長	
	(3)活力ある林業の再生	林道の復旧事業進捗率(%)	○			100	99	99.0%	A:90~100%	R6まで延長	
	(5)国内外からの観光客の誘致	観光施設の復旧事業進捗率(%)	○			100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了	

	①復旧	②復興	③その他	①+②	①+②+③	達成度	評価
各分野の指標数	23	27	15	50	65		AAA:完了
完了した指標数	18	7	0	25	25	38.5%	A:90~100%
評価A以上(達成度90%以上)の指標数	3	13	5	16	21	32.3%	C:50~69%
評価B以下(達成度89%以下)の指標数	1	4	10	5	15	23.1%	D:30~49%
評価不可(主に国・県の事業)の指標数	1	3	0	4	4	6.2%	E:0~29%
各分野の評価A以上の割合	95.5%	83.3%	33.3%	89.1%	75.4%		-
	+5.0	+0.7	-13.4	+2.7	-0.9		

丸森町復旧・復興計画実施計画書の分野別目標達成状況(R5年度末実績_復興分野)

基本 施策名	各施策名	指標	①復旧	②復興	③その他	R5目標	R5実績	達成度	評価	備考	
暮らしの ある 暮らしの	(1)被災者の生活環境の確保	生活再建が完了した被災者の割合 (%)		○		90.0	91.5	101.7%	AAA:完了	R5事業終了(完了)	
	(2)安心して暮らすことのできる住まい	応急仮設住宅からの再建割合 (%)		○		100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
	(3)地域コミュニティの活性化	地区別計画事業に対する参加者(人/年)			○		20,000	24,502	122.5%	A:90~100%	
		仮設住宅団地内でのコミュニティづくり活動実施件数(件/年)			○		90	57	63.3%	AAA:完了	R5事業終了(完了)
	(5)被災者及び児童・生徒の心と身体の	精神的不安傾向がある被災者の割合 (%)			○		5.0	2.4	208.3%	A:90~100%	
	(6)被災した学校教育施設などの復旧	学校防災マニュアルの大雨による災害部分の見直し・公表			○		一部公表	一部整備	#VALUE!	—	評価不可
		学校防災訓練(地震・台風等を想定)の実施回数(回/年)			○		3	5	166.7%	A:90~100%	
(7)公共交通機関の早期復旧	阿武隈急行線利用者数(千人/年)			○		150	183	122.0%	A:90~100%		
	バス等公共交通利用者数(阿武隈急行線除く)(人/年)			○		40,000	38,096	95.2%	A:90~100%		
害に 強く 魅力 あ ふ れ る ま ち	(1)防災体制の強化	災害対応・避難所運営マニュアルの整備		○		整備完了	整備完了	#VALUE!	AAA:完了	R3完了	
		災害対応・避難所運営訓練実施回数(回/年)			○		2	2	100.0%	A:90~100%	
		災害対応時における各種協定締結数(協定数)			○		45	45	100.0%	A:90~100%	
		福祉避難所協定締結施設数(箇所)			○		5	5	100.0%	A:90~100%	
	(2)自助・共助を育む防災教育と人材の育成	特別養護老人ホーム等の避難計画策定数(施設)			○		9	9	100.0%	AAA:完了	R3完了
		自主防災組織の結成率(%)			○		100	98	98.0%	A:90~100%	
	(4)道路・橋梁等の復旧・機能強化	国道349号別線整備の事業進捗率(%)			○		—	※83	#VALUE!	—	評価不可※着工率
		(5)河川の復旧・被害を繰り返さないための治水	国が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%)		○		—	24	#VALUE!	—	評価不可
(6)内水氾濫を防ぐための対策強化	宮城県が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%)			○		100	100	100.0%	AAA:完了	R5完了	
	雨水ポンプ場の整備事業進捗率(%)			○		100	82	82.0%	B:70~89%	R6まで延長	
(8)犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承	雨水排水直接放流管の整備事業進捗率(%)			○		60	26	43.3%	D:30~49%	R7まで延長	
	「鎮魂の日」式典の参加者数(人/年)			○		85	71	83.5%	B:70~89%		
.....	(1)魅力ある農業の再興	農業産出額(千万円)		○		500	482	96.4%	A:90~100%		
	(4)活気あふれる商工業の再建	グループ補助金の執行率(%)		○		100	100	100.0%	AAA:完了	R2完了	
		町商工会会員数(人)			○		356	323	90.7%	A:90~100%	
		中心市街地活性化拠点施設利用者数(人/年)			○		115,000	112,812	98.1%	A:90~100%	
	(5)国内外からの観光客の誘致	観光交流人口(千人/年)			○		560	560	100.0%	A:90~100%	
	(6)雇用の維持・創出	新工場操業数(工場)※H27年度からの累計			○		6	5	83.3%	B:70~89%	

	①復旧	②復興	③その他	①+②	①+②+③	評価
各分野の指標数	23	27	15	50	65	AAA:完了
完了した指標数	18	7	0	25	25	38.5% B:70~89%
評価A以上(達成度90%以上)の指標数	3	13	5	16	21	32.3% C:50~69%
評価B以下(達成度89%以下)の指標数	1	4	10	5	15	23.1% D:30~49%
評価不可(主に国・県の事業)の指標数	1	3	0	4	4	6.2% E:0~29%
各分野の評価A以上の割合	95.5%	83.3%	33.3%	89.1%	75.4%	—
	+5.0	+0.7	-13.4	+2.7	-0.9	

丸森町復旧・復興計画実施計画書の分野別目標達成状況(R5年度末実績_その他)

基本 施策名	各施策名	指標	①復旧	②復興	③その他	R5目標	R5実績	達成度	評価	備考
つぎ の あ る 暮 ら し 力 あ る こ と	(3)地域コミュニティの活性化	まちづくり活動団体数※NPO団体を含む(団体)			○	11	8	72.7%	B:70~89%	
	(4)保健・医療・福祉の充実	丸森病院の地域包括ケア病床利用率(%)			○	70.0	64.3	91.9%	A:90~100%	
		保育所(こども園)定員充足率(%)			○	100	100	100.0%	A:90~100%	
	(5)被災者及び児童・生徒の心と身体の	小・中学校児童生徒に係るスクールカウンセラー相談件数(件)			○	300	578	192.7%	A:90~100%	
	(8)生涯学習・文化・スポーツ活動の充 実	各種講座の参加者数(人/年)			○	730	1,322	181.1%	A:90~100%	
		各種研修の参加者数(人/年)			○	475	329	69.3%	C:50~69%	
		広域スポーツ大会参加者数(人/年)			○	800	734	91.8%	A:90~100%	
	(1)防災体制の強化	安心・安全メール登録件数(件)			○	5,000	3,300	66.0%	C:50~69%	
	(2)自助・共助を育む防災教育と人材の 育成	地区防災計画策定(地区防災マップ作成)率(%)			○	100	62	62.0%	C:50~69%	
		出前講座開催件数(回/年)			○	20	14	70.0%	B:70~89%	
	(2)競争力ある畜産業の創造	乳用牛(搾乳牛)飼養頭数(頭)			○	1,300	1,007	77.5%	B:70~89%	
		肉用牛(繁殖牛)飼養頭数(頭)			○	370	297	80.3%	B:70~89%	
	(3)活力ある林業の再生	森林総合整備振興事業による造林面積(ha)			○	72	17	23.6%	E:0~29%	
	(7)新たな産業の創出	起業者数(人)			○	6	3	50.0%	C:50~69%	
地域資源を活用した商品開発支援件数(件/年)				○	8	1	12.5%	E:0~29%		

	①復旧	②復興	③その他	①+②	①+②+③	達成度	評価
各分野の指標数	23	27	15	50	65		AAA:完了
完了した指標数	18	7	0	25	25	38.5%	B:70~89%
評価A以上(達成度90%以上)の指標数	3	13	5	16	21	32.3%	C:50~69%
評価B以下(達成度89%以下)の指標数	1	4	10	5	15	23.1%	D:30~49%
評価不可(主に国・県の事業)の指標数	1	3	0	4	4	6.2%	E:0~29%
各分野の評価A以上の割合	95.5%	83.3%	33.3%	89.1%	75.4%		-
	+5.0	+0.7	-13.4	+2.7	-0.9		