

丸 総 第 448 号  
令和6年11月29日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

丸森町長  
保科 郷雄

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年1月29日
- (2) サービス開始日 : 令和3年1月29日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度 9月末時点
Wi-Fi の設置数	70世帯 (令和4年度)	6世帯 / 10世帯	25世帯 / 30世帯	38世帯 / 70世帯	40世帯 / 70世帯	40世帯 / 70世帯

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度 9月末時点
181回線	6	25	38	40	40

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

スマートフォンの普及がより一層進むなかで、令和3年から継続しているスマートフォン操作教室を19回開催するとともに、広報紙やホームページ、防災講話を通じて防災情報等をキャッチするためのツールとしてスマートフォンの利用とWi-Fiの設置を促している。

### 4. 評価

Wi-Fiの設置数：

サービスの開始（復旧）後、災害復旧工事や住宅の修繕・新築が進み、災害前の地域に戻りつつあるが、転出・転居した世帯もあり、被災前と比較してエリア内世帯数は13%減少している。

このような状況のなか、スマートフォン操作教室や防災講話等、地域住民が参加するイベントをこれまで以上に実施していくことで、住民同士の繋がりが増えるとともに、スマートフォンの普及に伴いWi-Fi設置の必要性への理解が深まることにより、今後もWi-Fiの設置数の増加を見込んでおり、発災から10年経過後の令和11年度に目標を達成できるよう、取り組みを継続することとしている。